

ID	Nome da Tarefa	Duração	Quant.	Un	Unidades de Atribuição	Mês 1					Mês 2					Mês 3				
						S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	
1	2026-017 - Pavimentação da Rua de S. Miguel, Rua da Almoinha e Rua do Cov	90 dias																		
2	1 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO MIGUEL	30 dias																		
3	Estaleiro	30 dias	1	un																
	ENCARREGADO GERAL				1															
	AUXILIAR				1															
	MOTORISTAS				1															
4	1.1 - Limpeza da plataforma com meios mecânicos incluindo transporte a v	6 dias	2475	m2																
	SERVENTES				2															
	AUXILIAR				2															
	TRACTORISTA				2															
	MOTORISTAS				2															
5	1.2 - Escavação em abertura de caixa dos arruamentos incluindo alargam	8 dias	2475	m2																
	SERVENTES				2															
	AUXILIAR				2															
	TRACTORISTA				2															
	MOTORISTAS				2															
6	1.3 - Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na regularizaç	5 dias	2475	m2																
	SERVENTES				2															
	AUXILIAR				2															
	TRACTORISTA				2															
	MOTORISTAS				2															
7	1.4 - Fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica tipo rega de colagem,	7 dias	2475	m2																
	MOTORISTAS				1															
	ESPALHADOR BETUMINOSOS				1															
8	1.5 - Fornecimento e aplicação de camada de betuminoso com uma espe	7 dias	2475	m2																
	AUXILIAR				2															
	TRACTORISTA				4															
	MOTORISTAS				4															
	ESPALHADOR BETUMINOSOS				4															
9	1.6 - Alçamento de bermas com tout-venant na formação da caixa inclui	4 dias	450	m2																
	SERVENTES				1															
	AUXILIAR				1															
	TRACTORISTA				1															
	MOTORISTAS				1															
10	1 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ALMOINHA	30 dias																		
11	Estaleiro	30 dias	1	un																
	ENCARREGADO GERAL				1															
	AUXILIAR				1															
	MOTORISTAS				1															
12	1.1 - Limpeza da plataforma com meios mecânicos incluindo transporte a v	5 dias	1075	m2																
	SERVENTES				2															
	AUXILIAR				2															
	TRACTORISTA				2															
	MOTORISTAS				2															
13	1.2 - Alargamento da plataforma incluindo execução de demolição integral	3 dias	33,75	ml																
	SERVENTES				2															
	AUXILIAR				2															
	TRACTORISTA				2															
	MOTORISTAS				2															
14	1.3 - Execução de demolição integral de muro em tijolo com 5m de altura,	3 dias	33,75	ml																
	SERVENTES				2															
	AUXILIAR				2															
	TRACTORISTA				2															
	MOTORISTAS				2															
15	1.4 - Escavação em abertura de caixa dos arruamentos incluindo alargam	6 dias	1075	m2																
	SERVENTES				2															
	AUXILIAR				2															
	TRACTORISTA				2															
	MOTORISTAS				2															
16	1.5 - Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na regularizaç	7 dias	1075	m2																
17	1.6 - Fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica tipo rega de colagem,	6 dias	1075	m2																
	MOTORISTAS				1															
	ESPALHADOR BETUMINOSOS				1															
18	1.7 - Fornecimento e aplicação de camada de betuminoso com uma espe	6 dias	1075	m2																
	AUXILIAR				2															
	TRACTORISTA				4															

ID	Nome da Tarefa	Duração	Quant.	Un	Unidades de Atribuição	Mês 1					Mês 2					Mês 3				
						S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	
	MOTORISTAS				4										4	4				
	ESPALHADOR BETUMINOSOS				4										4	4				
19	1 - RUA DO COVÃO - CHÃS	30 dias																		
20	Estaleiro	30 dias	1	un																
	ENCARREGADO GERAL				1										1		1	1	1	
	AUXILIAR				1										1		1	1	1	
	MOTORISTAS				1										1		1	1	1	
21	1.1 - Limpeza da plataforma com meios mecânicos incluindo transporte a v	5 dias	2850	m2																
	SERVENTES				2										2		2			
	AUXILIAR				2										2		2			
	TRACTORISTA				2										2		2			
	MOTORISTAS				2										2		2			
22	1.2 - Limpeza e ieperfilamento das valetas e bermas criando pendente par	5 dias	855	ml																
	SERVENTES				2											2				
	AUXILIAR				2											2				
	TRACTORISTA				2											2				
	MOTORISTAS				2											2				
23	1.3 - Desmatação e decapagem de taludes com meios manuais ou mecâni	6 dias	855	ml																
	SERVENTES				2												2			
	AUXILIAR				2												2			
	TRACTORISTA				2												2			
	MOTORISTAS				2												2			
24	1.4 - Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na regularizaçã	6 dias	2850	m2																
	SERVENTES				2													2	2	
	AUXILIAR				2													2	2	
	TRACTORISTA				2													2	2	
	MOTORISTAS				2													2	2	
25	1.6 - Fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica tipo rega de colagem,	8 dias	2850	m2																
	MOTORISTAS				1														1	
	ESPALHADOR BETUMINOSOS				1														1	
26	1.7 - Fornecimento e aplicação de camada de betuminoso com uma espe	8 dias	2850	m2																
	AUXILIAR				2														2	
	TRACTORISTA				4														4	
	MOTORISTAS				4														4	
	ESPALHADOR BETUMINOSOS				4														4	