



ID	Nome da Tarefa	Duração	Quant.	Un	Unidades de Atribuição	Mês 1				Mês 2				Mês 3				
						S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1	2026-017 - Pavimentação da Rua de S. Miguel, Rua da Almoinha e Rua do	90 dias																
2	1 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO MIGUEL	30 dias																
3	Estaleiro	30 dias	1	un														
	CONTENTOR W.C.				1		1	1	1	1	1							
	CONTENTOR PARA FERRAMENTAS				1		1	1	1	1	1							
	CAMião DE 3 EIXOS				1		1	1	1	1	1							
4	1.1 - Limpeza da plataforma com meios mecânicos incluindo transport	6 dias	2475	m2														
	CAMião DE 3 EIXOS				2		2											
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1		1											
5	1.2 - Escavação em abertura de caixa dos arruamentos incluindo alarç	8 dias	2475	m2														
	MINI ESCAVADORA GIRATÓRIA				1		1											
	CAMião DE 3 EIXOS				3		3											
	RETROESCAVADORA JCB				1		1											
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1		1											
6	1.3 - Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na regulariz	5 dias	2475	m2														
	MINI ESCAVADORA GIRATÓRIA				1		1											
	CAMião DE 3 EIXOS				3		3											
	RETROESCAVADORA JCB				1		1											
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1		1											
7	1.4 - Fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica tipo rega de colaç	7 dias	2475	m2														
	CAMião CISTERNA DE EMULSÃO ASFÁLTICA				1		1											
8	1.5 - Fornecimento e aplicação de camada de betuminoso com uma e	7 dias	2475	m2														
	CAMião DE 3 EIXOS				4		4											
	CILINDRO DE ROLOS				1		1											
	CILINDRO MISTO ROLO / PNEUS				1		1											
	PAVIMENTADORA				1		1											
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1		1											
	PLACA COMPACTADORA				1		1											
9	1.6 - Alteamento de bermas com tout-venant na formação da caixa inc	4 dias	450	m2														
	CILINDRO DE ROLOS				1		1											
	PLACA COMPACTADORA				1		1											
	CAMião GRUA				1		1											
10	1 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ALMOINHA	30 dias																
11	Estaleiro	30 dias	1	un														
	CONTENTOR W.C.				1						1	1	1	1	1	1		
	CONTENTOR PARA FERRAMENTAS				1						1	1	1	1	1	1		
	CAMião DE 3 EIXOS				1						1	1	1	1	1	1		
12	1.1 - Limpeza da plataforma com meios mecânicos incluindo transport	5 dias	1075	m2														
	CAMião DE 3 EIXOS				2						2							
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1						1							
13	1.2 - Alargamento da plataforma incluindo execução de demolição inte	3 dias	33,75	ml														
	MINI ESCAVADORA GIRATÓRIA				1						1	1						
	CAMião DE 3 EIXOS				3						3							
	RETROESCAVADORA JCB				1						1							
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1						1							
14	1.3 - Execução de demolição integral de muro em tijolo com 5m de alt	3 dias	33,75	ml														
	EQUIPAMENTO MANUAL DIVERSO				1						1							
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1						1							
	CAMião GRUA				1						1							
15	1.4 - Escavação em abertura de caixa dos arruamentos incluindo alarç	6 dias	1075	m2														
	MINI ESCAVADORA GIRATÓRIA				1							1	1					
	CAMião DE 3 EIXOS				2							2	2					
	RETROESCAVADORA JCB				1							1	1					
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1							1	1					
16	1.5 - Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na regulariz	7 dias	1075	m2														
	MINI ESCAVADORA GIRATÓRIA				1								1	1				
	CAMião DE 3 EIXOS				3								3	3				
	RETROESCAVADORA JCB				1								1	1				
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1								1	1				
17	1.6 - Fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica tipo rega de colaç	6 dias	1075	m2														
	CAMião CISTERNA DE EMULSÃO ASFÁLTICA				1									1	1			

ID	Nome da Tarefa	Duração	Quant.	Un	Unidades de Atribuição	Mês 1					Mês 2				Mês 3				
						S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
18	1.7 - Fornecimento e aplicação de camada de betuminoso com uma e	6 dias	1075	m2															
	CAMIÃO DE 3 EIXOS				4										4	4			
	CILINDRO DE ROLOS				1										1	1			
	CILINDRO MISTO ROLO / PNEUS				1										1	1			
	PAVIMENTADORA				1										1	1			
	PLACA COMPACTADORA				1										1	1			
19	1 - RUA DO COVÃO - CHÃS	30 dias																	
20	Estaleiro	30 dias	1	un															
	CONTENTOR W.C.				1											1	1	1	1
	CONTENTOR PARA FERRAMENTAS				1											1	1	1	1
	CAMIÃO DE 3 EIXOS				1											1	1	1	1
21	1.1 - Limpeza da plataforma com meios mecânicos incluindo transport	5 dias	2850	m2															
	CAMIÃO DE 3 EIXOS				2											2	2		
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1											1	1		
22	1.2 - Limpeza e ieperfilamento das valetas e bermas criando pendente	5 dias	855	ml															
	CAMIÃO DE 3 EIXOS				1												1		
	RETROESCAVADORA JCB				1												1		
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1												1		
23	1.3 - Desmatção e decapagem de taludes com meios manuais oume	6 dias	855	ml															
	MINI ESCAVADORA GIRATORIA				1												1	1	
	CAMIÃO DE 3 EIXOS				3												3	3	
	RETROESCAVADORA JCB				1												1	1	
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1												1	1	
24	1.4 - Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na regulariz	6 dias	2850	m2															
	MINI ESCAVADORA GIRATORIA				1													1	1
	CAMIÃO DE 3 EIXOS				3													3	3
	RETROESCAVADORA JCB				1													1	1
	BOB CAT COM VASSOURA / FRESADORA				1													1	1
25	1.6 - Fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica tipo rega de colaç	8 dias	2850	m2															
	CAMIÃO CISTERNA DE EMULSÃO ASFALTICA				1														1
26	1.7 - Fornecimento e aplicação de camada de betuminoso com uma e	8 dias	2850	m2															
	CAMIÃO DE 3 EIXOS				4														4
	CILINDRO DE ROLOS				1														1
	CILINDRO MISTO ROLO / PNEUS				1														1
	PAVIMENTADORA				1														1
	PLACA COMPACTADORA				1														1