

PLANO DE MÃO DE TRABALHOS

EMPREITADA: "Construção de Edifício de Gavetões e Edifício de Ossários, Cemitério de Chãs"

Descrição dos trabalhos	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	7ª Semana	8ª Semana	9ª Semana	10ª Semana	11ª Semana	12ª Semana	13ª Semana	14ª Semana	15ª Semana	16ª Semana	17ª Semana	18ª
1. Estaleiro	■	■																■
2. Demolições		■	■	■														
3. Betão/Gavetões e Ossários			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
4. Alvenarias							■	■	■	■	■	■						
5. Revestimentos												■	■	■	■	■		
6. Cobertura													■	■	■		■	■
7. Ventilação/ Isolamento																	■	■
8. Cantarias														■	■	■	■	■
9. Pavimentos																	■	■
10. Diversos																		■

PLANO DE MÃO DE OBRA

EMPREITADA: "Construção de Edifício de Gavetões e Edifício de Ossários, Cemitério de Chãs"

Descrição dos trabalhos	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	7ª Semana	8ª Semana	9ª Semana	10ª Semana	11ª Semana	12ª Semana	13ª Semana	14ª Semana	15ª Semana	16ª Semana	17ª Semana	18ª
1. Estaleiro	En, Po, S																En, Po, S	
2. Demolições		En, Po, M																
3. Betão/Gavetões e Ossários			En, Po, S, M, CC, AF							En, Po, S, CC, AF								
4. Alvenarias							En, Po, S											
5. Revestimentos											En, Po, S, Pr							
6. Cobertura												En, Pr				En, Pr		
7. Ventilação/ Isolamento																	En, Po, S	
8. Cantarias														En, Po, S				
9. Pavimentos																Ca, S		
10. Diversos																	En	

En - Encarregado

AF - Armador de ferro

Po - Pedreiro

Ca - Calceteiro

S - Servente

CC - Carpinteiro de cofragem

Pr - Pintor

M - Manobrador de máquinas

PLANO DE EQUIPAMENTOS

EMPREITADA: "Construção de Edifício de Gavetões e Edifício de Ossários, Cemitério de Chãs"

Descrição dos trabalhos	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	7ª Semana	8ª Semana	9ª Semana	10ª Semana	11ª Semana	12ª Semana	13ª Semana	14ª Semana	15ª Semana	16ª Semana	17ª Semana	18ª
1. Estaleiro	C,Cm																C,Cm	
2. Demolições		Rt, C																
3. Betão/Gavetões e Ossários			C, Cm, Mc, Mf, Rt, B, R, V							C, Cm, Mc, Mf, Rt, B, R, V								
4. Alvenarias							C, Cm, Mc, Mf, Rt, B, R, V											
5. Revestimentos												Cm, B, Be, R, MP						
6. Cobertura													Cm, MP			Cm, MP		
7. Ventilação/ Isolamento																	Be, R	
8. Cantarias														Cm, Be, R				
9. Pavimentos																Cm		
10. Diversos																		
C - Camião		B - Betoneira																
Cm - Carro de mão		R - Rebarbadora																
Mc - Material de cofragem		Be - Berbequim																
Mf - Máquina de cortar ferro		V - Vibrador																
MP - Material de pintura		Rt - Retroescavadora																

Miranda do Corvo, 08 de maio de 2026

Juliana Almeida